

"09" июля 2023 г.

1.1

3

МУП "Тепло Коломны"

АКТ

готовности к отопительному сезону 2023 – 2024 гг.

Наименование абонента и адрес д.с.к. Берёзка
и. Радошицкий В.

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии:

представители МУП "Тепло Коломны" Иван Радошев Д.А.

представитель абонента Тренин В.А.

составили настоящий акт, в том, что сегодня на основании обследования объекта(ов), предъявленного(ых) после выполнения предписания МУП "Тепло Коломны" исх. № 2091/02 от "13" марта 2023 г. и установлено:

1. Наличие приказа о назначении ответственного, прошедшего обучение по ПТЭТЭ обор
1.1. Протокол № _____, от _____

2. Организационно-техническая документация: задание

3. Узел учёта тепловой энергии, горячей и холодной воды:

3.1. состояние узла учёта хор

3.2. наличие пломб есть

4. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП):

4.1. состояние помещения ИТП хор

4.2. наличие безопасного электроосвещения помещения ИТП 220 В

4.3. наличие дренажа в помещении ИТП имеется

4.4. наличие вытяжной вентиляции в помещении ИТП имеется

4.5. состояние тех. подполья и подхода к ИТП хор

4.6. наличие регуляторов давления и температуры на системе ГВС -

4.7. наличие КИП на теплопотребляющих энергоустановках есть под шкафом

4.8. ремонт (замена) запорной арматуры есть

4.9. вскрытие и прочистка грязевиков (фильтров) есть

4.10. окраска ИТП есть

4.11. наличие принятых обозначений на запорной арматуре и трубопроводах ИТП есть

4.12. наличие расчётных дроссельных устройств согласно предписанию есть

5. Система холодного водоснабжения:

5.1. ревизия, ремонт или замена запорной арматуры есть

5.2. состояние трубопроводов есть

5.3. наличие фильтра на вводе есть

5.4. наличие счётчика есть

6. Выполнение ежегодных профилактических работ:

6.1. Испытания на прочность и плотность, гидравлическая (гидропневматическая) промывка систем: ЦО акт от Васильев А.В., ГВС акт от _____

6.2. Заполнение систем теплопотребления деаэрированной водой есть

6.3. Состояние теплоизоляции трубопроводов есть

7. Состояние:

7.1. Подвала хор

7.2. Чердака -

7.3. Лестничных площадок (подъездов) хор

8. Прочее: _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объект готов к приёмке
Тренин В.А.

Представитель СКЭ
МУП "Тепло Коломны": Иван Радошев Д.А.

Представитель абонента: Тренин В.А.